

2020
за год

Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

For



[illegible]

1.2.6	Техническое перевооружение ПТС 35/6 кВ "Ветрянский"	RK_OA SNG_01	17,15	0,00	17,15	9,43					9,43	9,45				9,45	7,70	0,01	0,2										0,01	0,2%	Оплата за поставленное оборудование
1.2.5	Техническое перевооружение ПТС 110/35/6 кВ "Кудинковский"	RK_OA SNG_05	130,42	0,00	130,42	13,52					13,52	0,00				0,00	130,42	-13,52	-100,0										-13,52	-100,0%	Строительство перенесено на 2022 год
1.2.6	Техническое перевооружение ПТС 110/35/6 кВ "Подольск"	RK_OA SNG_06	293,16	0,00	293,16	257,48					257,48	0,00				0,00	293,16	-257,48	-100,0										-257,48	-100,0%	Строительство перенесено на 2022 год
1.2.7	Техническое перевооружение ПТС 35/6 кВ "Запольная"	RK_OA SNG_07	182,15	0,00	182,15	182,15				30,66	151,49	0,00				0,00	182,15	-151,49	-83,2										-151,49	-100,0%	Строительство перенесено на 2023 год
1.2.9	Техническое перевооружение ПТС 35/6 кВ "Тарский"	RK_OA SNG_09	283,25	0,00	283,25	261,07					261,07	0,00				0,00	283,25	-261,07	-100,0										-261,07	-100,0%	Строительство перенесено на 2023 год
1.4	Прочие новые строительство объектов электростанций, сетей, всего		3624,82	137,97	3486,85	2244,92					2244,92	282,98	0,00	0,00	0,00	282,98	3203,86	-1961,94	-87,39										-1961,94	-87,4%	
1.4.5	Строительство двухтрансформаторной ПТС 2-6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПТС 35/6 кВ "Богатыревская"	NS_OA SNG_06	126,09	70,95	55,14	0,00						28,19				28,19	26,96	28,19	0,0										28,19	0,0%	Оплата выполненных работ
1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПТС 2-4,0 МВА. ПТС 35/10/8 Карбышевского месторождения	NS_OA SNG_10	362,90	4,72	358,18	308,46					308,46	24,74				24,74	333,44	-283,72	-92,0										-283,72	-92,0%	Строительство перенесено на 2023 год
1.4.10	Строительство ВЛ 35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карбышевского месторождения	NS_OA SNG_11	68,48	15,85	52,63	58,20					58,20	0,05				0,05	52,57	-58,15	-99,9										-58,15	-99,9%	Строительство перенесено на 2023 год
1.4.11	Строительство 2-х трансформаторной ПТС 2-4 МВА. ВВ-35 кВ - 3 штр. ОРУ-35 по 35-5Н. Установлена АБР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПТС 35/6 кВ "Кудинковский"	NS_OA SNG_17	82,51	46,45	36,06	0,00						10,90				10,90	25,17	10,90	0,0										10,90	0,0%	Оплата выполненных работ
1.4.1	Строительство двух одиночных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПТС 220/110 кВ "Южная" до ПТС 110/35/6 "Тресовская"	NS_OA SNG_01	542,96	0,00	542,96	349,45					349,45	25,49				25,49	517,47	-323,97	-92,7										-323,97		Оплата за поставленное оборудование Строительство перенесено на 2021 год
1.4.2	Строительство двух одиночных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПТС 220/110 кВ "Южная" до ПТС 110/35/6 "Тресовская"	NS_OA SNG_02	542,96	0,00	542,96	349,45					349,45	0,52				0,52	542,44	-348,94	-99,9										-348,94		Оплата за поставленное оборудование Строительство перенесено на 2021 год
1.4.3	Строительство двухтрансформаторной 2-х 25 МВА ПТС 110/35/6 "Тресовская"	NS_OA SNG_03	756,07	0,00	756,07	642,66					642,66	92,13				92,13	663,94	-550,53	-85,7										-550,53		Изменения в производственной программе

	Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Ленинская" до ПС 35/6 "Ветлинецкий" и ЛЭП 6 кВ	NS_OA SNG_04	217,35	0,00	217,35	119,54				119,54	9,09				9,09	208,26	-110,45	-92,4							-110,45	Строительство непрямое на 2022 год			
1.4.4																													
1.4.7	Строительство двухтрансформаторной ПС 2+4,0 МВА, ПС 35/10 кВ "Ленинская"	NS_OA SNG_08	289,00	0,00	289,00	5,14				5,14	0,00				0,00	289,00	-5,14	-100,0							-5,14	Строительство непрямое на 2022 год			
1.4.8	Строительство ВЛ-35 кВ 31 км ВЛ 35/10кВ на Ленинском месторождении	NS_OA SNG_09	249,45	0,00	249,45	24,95				24,95	0,00				0,00	249,45	-24,95	-100,0							-24,95	Строительство непрямое на 2022 год			
1.4.12	Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2+4 МВА; ВЛ-35 кВ - 3 пр; ОРУ- 35 кВ ПС 35/6 кВ Екатеринбургская - установка учета ВЛ-35 кВ - 2 пр; ВЛ-35 кВ однолинейная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская"	NS_OA SNG_18	387,05	0,00	387,05	387,05				387,05	91,88				91,88	295,17	-295,17	-76,3							-295,17	Отсутствует поступление оборудования. Строительство непрямое на 2021 год			
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.		54,17	0,00	54,17	10,83				10,83	0,00				0,00	54,17	-10,83	-100,0							-10,83	-100,0%	Различные проекты непрямого на поступление непрямых		
1.6.1	Установка котла БСК в центры насосов	PES_OA SNG_DD_2 9	54,17	0,00	54,17	10,83				10,83	0,00				0,00	54,17	-10,83	-100,0							-10,83	-100,0%	Различные проекты непрямого на поступление непрямых		
	СБЕТО по инвестиционной программе, в том числе:		5018,50	160,08	4878,423	2983,55				0,00	2952,89	348,80	0,00	0,00	348,80	4529,62	-2,604,08	-87,28							0,00	0,0%	-2,604,08	-88,2%	