

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора по производству -
главный инженер
АО "Самаранефтегаз"
Н.А. Останков

(подпись)

11 11 2019 год
М.П.

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за III квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
				в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%			
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.1	Самарская область																					
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч.	н/д	0,00	н/д	453,38	263,71	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	38,95	0,00	220,85		н/д	453,38	-3,91	-			
1.2.2	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	н/д	0,00	н/д	36,56	30,98	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	17,22	0,00	9,86		н/д	36,56	-3,91	-	Срыв сроков поставки ТМЦ Заказчика		
1.2.3	Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская"	н/д	0,00	н/д	26,20	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	11,35		н/д	26,20	0,00	-	Срыв сроков поставки ТМЦ Заказчика		
1.2.4	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	н/д	0,00	н/д	164,28	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	11,33		н/д	164,28	0,00	-	Срыв сроков поставки ТМЦ Заказчика		
1.2.29	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех)	н/д	0,00	н/д	226,34	188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,32		н/д	226,34	0,00	-			
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	н/д	236,64	н/д	639,98	231,62	18,41	36,44	18,41	60,56	15,13	0,00	25,41	134,63		н/д	581,02	-45,42	-			
1.4.5	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская"	н/д	119,58	н/д	126,09	106,86	32,59	32,11	14,43	0,00	4,49	0,00	13,67	74,75		н/д	93,51	4,49	-	Отклонения нарастающим итогом за период январь-сентябрь отсутствуют		

1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения	н/д	0,00	н/д	362,90	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13		н/д	362,90	0,00	-	
1.4.10	Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения	н/д	0,00	н/д	68,48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70		н/д	68,48	0,00	-	
1.4.11	Строительство 2-х трансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	н/д	117,07	н/д	82,51	69,93	26,37	4,33	3,98	60,56	10,65	0,00	11,74	5,04		н/д	56,14	-49,91	-	Срыв сроков поставки ТМЦ Заказчика
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.	н/д	0,00	н/д	54,17	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18		н/д	54,17	0,00	-	
1.6.1	Установка новых БСК в центры нагрузок	н/д	0,00	н/д	54,17	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18		н/д	54,17	0,00	-	
СЕГО по инвестиционной программе, в том чис			236,64		1147,53	504,51	18,41	36,44	18,41	64,46	15,13	38,95	25,41	364,66			1 088,57	-49,33	-	