

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)



Утверждаю
Первый заместитель
Генерального директора -
главный инженер
АО "Самаранефтегаз"
И.А. Останков
(подпись)
11 20 17 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция ПС 110 кВ «Козловская»	0	0	0	25	25	0	0	0		0										
2	ПС 35/6 кВ "Парфеновская" (старая)											4	0	0	0	4	4	0	0		4
3	ПС 35/6 кВ "Парфеновская"	6,3	0	0	0	6,3	6,3	0	0		6,3										
4	Отпайка от ВЛ-35 кВ к ПС "Парфеновская"	23	0	0	0	23	23	0	0		23										

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Заместитель главного инженера – главный энергетик

 И.О. Смирнов