



Отчет о реализации инвестиционной программы _____ Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
за _____ IV _____ 2019 _____ года
полное наименование субъекта электроэнергетики _____

| Год раскрытия информации: | 2020 | год |
|---------------------------|------|-----|
|---------------------------|------|-----|

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов" результаты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|---|
| 1.4.5 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырьская" | 126,09 | 0,00 | 126,09 | 126,09 | 70,95 | 41,16 | 4,61 | 20,31 | 14,79 | 7,98 | 29,64 | 56,64 | 21,91 | 55,14 | 21,66 | Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ |
| 1.4.9 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | 362,90 | 0,00 | 362,90 | 54,43 | 4,72 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 3,38 | 54,43 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 358,17 | -54,43 | Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ |
| 1.4.10 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | 68,48 | 0,00 | 68,48 | 10,27 | 15,85 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 10,27 | 11,72 | 0,00 | 4,02 | 52,62 | 1,45 | Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ |
| 1.4.11 | Строительство 2-х трансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-51Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | 82,51 | 0,00 | 82,51 | 82,51 | 46,45 | 6,47 | 9,24 | 6,90 | 5,02 | 42,95 | 23,54 | 26,19 | 8,66 | 36,06 | -19,40 | Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. | 54,17 | 0,00 | 54,17 | 10,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 0,00 | 54,17 | 0,00 | |
| 1.6.1 | Установка новых БСК в центры нагрузок | 54,17 | 0,00 | 54,17 | 10,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 0,00 | 54,17 | 0,00 | Реализация проекта перенесена на последующие периоды |
| ИТОГО по инвестиционной программе, в том числе | | 1147,53 | 0,00 | 1147,53 | 595,32 | 160,09 | 47,63 | 15,79 | 58,88 | 25,75 | 205,42 | 69,47 | 283,38 | 49,08 | 987,44 | -135,94 | |