

1.4.5	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатирская"	NS_OA SNG_06	126,09	70,95															70,95	-55,14	-43,7	-55,14	-43,7%	Уточнение кредиторовской задолженности по факту выполненных работ
1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабугузовского месторождения	NS_OA SNG_10	54,43	4,72															4,72	-49,71	-91,3	-49,71	-91,3%	Уточнение кредиторовской задолженности по факту выполненных работ
1.4.10	Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабугузовского месторождения	NS_OA SNG_11	10,27	15,85															15,85	5,58	54,3	5,58	54,3%	Уточнение кредиторовской задолженности по факту выполненных работ
1.4.11	Строительство 2-х трансформаторной ПС 2*4 МВА. ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-йН. Установка АБР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км ПС 35/6 кВ "Кузнецовская"	NS_OA SNG_17	82,51	46,45															46,45	-36,06	-43,7	-36,06	-43,7%	Уточнение кредиторовской задолженности по факту выполненных работ
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.		10,83	0,00															0,00	-10,83	-100,0	-10,83	-100,0%	Уточнение кредиторовской задолженности по факту выполненных работ
1.6.1	Установка новых БСК в центр нагрузок	PES_OA SNG DD 2	10,83	0,00															0,00	-10,83	-100,0	-10,83	-100,0%	Реализация проекта переноса на обслуживаемые центры
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			593,32	160,09	19,26	576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	154,41	-435,23	-73,1	-13,58	-70,5%	-421,65	-73,2%						