

Утверждено
Первый заместитель
генерального директора по производству -
главный инженер
АО "Самарнефтегаз"
И.А. Остапов



Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2019

Отчет о реализации инвестиционной программы

Акционерное Общество "Самарнефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самарнефтегаз" на период 2019-2023 годов"
ревизия решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2019, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
				в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План	Факт	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	18	19	20	21	22
1.1	Самарская область											
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч.	н/д	0,00	н/д	453,38	263,71	0,00	н/д	453,38	263,71	-	
1.2.2	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Дуган"	н/д	0,00	н/д	36,56	30,98	0,00	н/д	36,56	30,98	-	Несвоевременная поставка МТР
1.2.3	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Торбуновская"	н/д	0,00	н/д	26,20	22,21	0,00	н/д	26,20	22,21	-	1. Проведение повторных переговоров, в связи не достигением необходимого уровня цены Заказчика. 2. Несвоевременная поставка МТР
1.2.4	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	н/д	0,00	н/д	164,28	22,21	0,00	н/д	164,28	22,21	-	1. Проведение повторных переговоров, в связи не достигением необходимого уровня цены Заказчика. 2. Несвоевременная поставка МТР
1.2.29	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех)	н/д	0,00	н/д	226,34	188,32	0,00	н/д	226,34	188,32	-	Проведение повторных переговоров, в связи не достигением необходимого уровня цены Заказчика
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	н/д	226,64	н/д	639,98	231,62	78,69	н/д	561,29	310,31	-	

1.4.5	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская"	н/д	119,58	н/д	126,09	106,86	42,74	н/д	83,35	149,60	-	Несвоевременная поставка МТР
1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабиховского месторождения	н/д	0,00	н/д	362,90	46,13	0,00	н/д	362,90	46,13	-	Снятие с закупочных процедур, в связи с последующим формированием единого лота для последующего начала закупочных процедур компетенции ЦАУК.
1.4.10	Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабиховского месторождения	н/д	0,00	н/д	68,48	8,70	0,00	н/д	68,48	8,70	-	Снятие с закупочных процедур, в связи с последующим формированием единого лота для последующего начала закупочных процедур компетенции ЦАУК.
1.4.11	Строительство 2-х трансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	н/д	117,07	н/д	82,51	69,93	35,95	н/д	46,56	105,88	-	Несвоевременная поставка МТР
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.	н/д	0,00	н/д	54,17	9,18	0,00	н/д	54,17	9,18	-	
1.6.1	Установка новых БСК в центры нагрузок	н/д	0,00	н/д	54,17	9,18	0,00	н/д	54,17	9,18	-	Регистрация проекта перенесена на последующие отчетные периоды
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			226,64		1147,53	504,51	78,69		1 068,84	583,20	-	