

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора по производству -
главный инженер
АО "Самаранефтегаз"



Форма 3 Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2019

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на 2019-2020 гг. и на перспективу до 2025 года, утвержденной решением органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N															Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода			Причины отклонений
			План								Факт										
			Всего								Всего										
			НМА	основные средства							НМА	основные средства						НМА	основные средства		
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВхА		Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВхА		Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое						
1	2	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	7	8	9	11	
1.1	Самарская область																				
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч.	384,22	н/д	263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	-263,71		
1.2.2	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	30,98	н/д	30,98						н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	-30,98	Несвоевременная поставка МТР	
1.2.3	Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская"	22,21	н/д	22,21						н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	-22,21	Несвоевременная поставка МТР	
1.2.4	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	139,22	н/д	22,21						н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	-22,21	Несвоевременная поставка МТР	
1.2.29	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех)	191,82	н/д	188,32						н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	-188,32	Несвоевременная поставка МТР	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	542,35	н/д	231,62	20,60	0,00	15,30	0,00	5,00	н/д	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	-152,94	Проведение повторных переговоров, в связи не достижением необходимого уровня цены Заказчика.	
1.4.5	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская"	106,86	н/д	106,86	12,60		7,30			н/д	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	-64,12	Несвоевременная поставка МТР	
1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения	307,54	н/д	46,13						н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	-46,13	Снятие с закупочных процедур, в связи с последующим формированием единого лота для последующего начала закупочных процедур компетенции ЦАУК.	
1.4.10	Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения	58,03	н/д	8,71						н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	-8,71	Снятие с закупочных процедур, в связи с последующим формированием единого лота для последующего начала закупочных процедур компетенции ЦАУК.	
1.4.11	Строительство 2-х трансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АБР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	69,93	н/д	69,93	8,00		8,00		5,00	н/д	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	-33,98	Несвоевременная поставка МТР	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.	45,91	н/д	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	-9,18		
1.6.1	Установка новых БСК в центры нагрузок	45,91	н/д	9,18						н/д	0,00						нд	нд	-9,18	Реализация проекта перенесена на последующие периоды	
Итого по инвестиционной программе, в том числе		972,49		504,51	20,60	0,00	15,30	0,00	5,00		78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	-425,82		