

Утверждено
Первым заместителем
генерального директора по производству -
главным инженером
АО "Самаранефтегаз"
В.В. Сидорченко

(подпись)

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы


за год 2020

Отчет о реализации инвестиционной программы

Год раскрытия информации: 2021 год

Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта экстерриториальности

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2021 годов"
решениями органов исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу



| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений года 2020, млн. рублей (без НДС) | | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) | | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода | | Причины отклонений |
|--------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--------|---|--|--|----|--|
| | | | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) | % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.1 | Самарская область Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Углань" | н/д | 0,00 | н/д | 1152,14 | 616,78 | 116,18 | н/д | 1 035,96 | -500,60 | - | |
| 1.2.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Углань" | н/д | 0,00 | н/д | 30,98 | 0,00 | 0,00 | н/д | 30,98 | 0,00 | - | |
| 1.2.3 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | н/д | 0,00 | н/д | 22,21 | 0,00 | 0,00 | н/д | 22,21 | 0,00 | - | |
| 1.2.4 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Имашевская" | н/д | 0,00 | н/д | 139,22 | 0,00 | 0,00 | н/д | 139,22 | 0,00 | - | |
| 1.2.29 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | н/д | 0,00 | н/д | 191,82 | 3,50 | 116,18 | н/д | 75,64 | 112,68 | - | Изменения в производственной программе |
| 1.2.6 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлинский" | н/д | 0,00 | н/д | 14,54 | 8,00 | 0,00 | н/д | 14,54 | -8,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----|-------|-----|---------|---------|--------|-----|--------|-----------|---|--|
| 1.2.5 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Хулиновская" | н/д | 0,00 | н/д | 110,52 | 11,46 | 0,00 | н/д | 110,52 | -11,46 | | |
| 1.2.6 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | н/д | 0,00 | н/д | 248,44 | 218,20 | 0,00 | н/д | 248,44 | -218,20 | | |
| 1.2.7 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" | н/д | 0,00 | н/д | 154,37 | 154,37 | 0,00 | н/д | 154,37 | -154,37 | | |
| 1.2.9 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" | н/д | 0,00 | н/д | 240,04 | 221,24 | 0,00 | н/д | 240,04 | -221,24 | | |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | н/д | 78,69 | н/д | 2993,21 | 1902,48 | 311,66 | н/д | 405,15 | -1 608,04 | - | |
| 1.4.5 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительством ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | н/д | 42,74 | н/д | 64,12 | 0,00 | 41,299 | н/д | 22,82 | 41,299 | - | Оплата выполненных работ |
| 1.4.9 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабиховского месторождения | н/д | 0,00 | н/д | 307,54 | 261,41 | 0,00 | н/д | 307,54 | -261,41 | - | |
| 1.4.10 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабиховского месторождения | н/д | 0,00 | н/д | 58,03 | 49,33 | 0,00 | н/д | 58,03 | -49,33 | - | Строительство перенесено на 2023 год |
| 1.4.11 | Строительство 2-трансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительством ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Купешовская" | н/д | 35,95 | н/д | 33,98 | 0,00 | 17,22 | н/д | 16,76 | 17,22 | - | Оплата выполненных работ |
| 1.4.1 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Трековская" | н/д | 0,00 | н/д | 460,14 | 296,15 | 0,00 | н/д | | -296,15 | | |
| 1.4.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Трековская" | н/д | 0,00 | н/д | 460,14 | 296,15 | 0,00 | н/д | | -296,15 | | Строительство перенесено на 2021 год |
| 1.4.3 | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Трековская" | н/д | 0,00 | н/д | 640,74 | 544,63 | 232,40 | н/д | | -312,23 | | Изменения в производственной программе |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------|-----|---------|---------|--------|-----|----------|-----------|---|--------------------------------------|
| 1.4.4 | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Трекская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ | н/д | 0,00 | н/д | 184,20 | 101,31 | 0,00 | н/д | | -101,31 | | |
| 1.4.7 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА, ПС 35/10 кВ "Лещевская" | н/д | 0,00 | н/д | 244,92 | 4,36 | 0,00 | н/д | | -4,36 | | |
| 1.4.8 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении | н/д | 0,00 | н/д | 211,40 | 21,14 | 0,00 | н/д | | -21,14 | | |
| 1.4.12 | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатеринбургская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" | н/д | 0,00 | н/д | 328,01 | 328,01 | 3,52 | н/д | | -324,49 | | Строительство перенесено на 2021 год |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. | н/д | 0,00 | н/д | 45,91 | 9,18 | 0,00 | н/д | 45,91 | 0,00 | - | |
| 1.6.1 | Установка новых ВСК в центры нагрузки | н/д | 0,00 | н/д | 45,91 | 9,18 | 0,00 | н/д | 45,91 | 0,00 | - | |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе | | | 78,69 | | 4191,25 | 2528,43 | 427,83 | | 1 487,02 | -2 108,64 | - | |