

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора -
технический инженер
А.А. Давыдов



Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО
наughty решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы наименование проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Первоначальная стоимость приобретенных к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N																																	Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Прочие отклонения																			
			План																Факт																																								
			Всего								I квартал								II квартал								III квартал								IV квартал								Всего								II квартал								
			основные средства								основные средства								основные средства								основные средства								основные средства								основные средства								основные средства								
			млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	млн. руб. А	млн. руб. Б	млн. руб. В	млн. руб. Г	млн. руб. Д	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	млн. руб. А	млн. руб. Б	млн. руб. В	млн. руб. Г	млн. руб. Д	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	млн. руб. А	млн. руб. Б	млн. руб. В	млн. руб. Г	млн. руб. Д	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	млн. руб. А	млн. руб. Б	млн. руб. В	млн. руб. Г	млн. руб. Д	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	млн. руб. А	млн. руб. Б	млн. руб. В		млн. руб. Г	млн. руб. Д	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%												
1	2	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	7	8	9	10	11			
1.1	Самарская область																																																										
1.2	Ремонтно-строительные, модернизационные, капитальные ремонтно-строительные, а также т.п.	384,22	н/д	263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	0,00					
1.2.2	Техническое перевооружение ПК 110/35-6 кВ "Луцкая"	30,98	н/д	30,98						н/д	0,00						н/д	0,00						н/д	0,00						н/д	30,98							н/д	0,00					н/д	0,00				н/д	н/д	0,00							
1.2.3	Техническое перевооружение ПК 110-6кВ "Торбуновская"	22,21	н/д	22,21						н/д	0,00						н/д	0,00						н/д	0,00						н/д	22,21							н/д	0,00					н/д	0,00				н/д	н/д	0,00							
1.2.4	Техническое перевооружение ПК 110/35-6 кВ "Тышановская"	139,22	н/д	22,21						н/д	0,00						н/д	0,00						н/д	22,21						н/д	0,00							н/д	0,00					н/д	0,00				н/д	н/д	0,00							
1.2.29	Техническое перевооружение ПК 35-6 кВ "Тышановская" (2 вкл.)	191,82	н/д	188,32						н/д	0,00						н/д	0,00						н/д	63,70						н/д	124,62							н/д	0,00					н/д	0,00				н/д	н/д	0,00							
1.4	Прочие новое строительство объектов энергетического хозяйства, всего	542,35	н/д	231,62	20,60	0,00	15,30	0,00	5,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,46	12,60	0,00	7,30	0,00	0,00	н/д	124,76	8,00	0,00	8,00	0,00	5,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-106,40						
1.4.5	Строительство двухтрансформаторной ПК 2*4,0 МВА. Стр.- тельство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПК 35/6 кВ "Богатрская"	106,86	н/д	106,86	12,60		7,30			н/д	0,00	0,00		0,00			н/д	106,40	0,00		0,00			н/д	0,46	12,60		7,30			н/д	0,00	0,00		0,00			н/д	0,00	0,00		0,00			н/д	0,00	0,00		0,00		н/д	н/д	-106,40					Принятие основных средств планируется в следующих кварталах	
1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПК 2*4,0 МВА. ПК 35/10кВ Карабулакского месторождения	307,54	н/д	46,13						н/д	0,00						н/д	0,00						н/д	0,00						н/д	46,13						н/д	0,00					н/д	0,00				н/д	н/д	0,00								
1.4.10	Строительство ВЛ 35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабулакского месторождения	58,03	н/д	8,71						н/д	0,00						н/д	0,00						н/д	8,71						н/д	0,00						н/д	0,00					н/д	0,00				н/д	н/д	0,00								
1.4.11	Строительство 2-х трансформаторной ПК 2*4 МВА, ВЛ 35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ 35-5Н. Угловое-на ВЛ 35 кВ 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПК 35-6 кВ "Кушановская"	69,93	н/д	69,93	8,00		8,00		5,00	н/д	0,00	0,00		0,00		0,00	н/д	0,00	0,00		0,00		0,00	н/д	0,00	0,00		0,00		н/д	69,93	8,00		8,00		5,00	н/д	0,00	0,00		0,00		н/д	0,00	0,00		0,00		н/д	н/д	0,00								
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.	45,91	н/д	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	0,00						
1.6.1	Установка новых БСК в центры нагрузки	45,91	н/д	9,18						н/д	0,00						н/д	0,00						н/д	9,18						н/д	0,00						н/д	0,00					н/д	0,00				н/д	н/д	0,00								
ИТОГО по инвестиционной программе, в том числе		972,49		504,51	20,60	0,00	15,30	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,54	12,60	0,00	7,30	0,00	0,00		302,56	8,00	0,00	8,00	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-106,40					