

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора по производству

главный инженер
АО "Самаранефтегаз"

(подпись)

"11" 11 2019 год
М.П.

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за III квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
визиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную програм

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего (год 2019)																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	24
1.1	Самарская область																						
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч.		311,17			19,26	291,91	0,00	0,00	0,00	1,23	6,43	-303,51	-97,5					-18,03	-93,6%	-285,49	-97,8%	
1.2.2	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лутань"	RK_OA SNG_02	36,56			19,26	17,30				1,23	0,00	-35,32	-96,6					-18,03	-93,6%	-17,30	-100,0%	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.2.3	Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская"	RK_OA SNG_03	26,20				26,20					3,32	-22,88	-87,3							-22,88	-87,3%	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.2.4	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	RK_OA SNG_04	26,20				26,20					1,82	-24,38	-93,0							-24,38	-93,0%	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.2.29	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех)	RK_OA SNG_19	222,21				222,21					1,28	-220,93	-99,4							-220,93	-99,4%	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего		273,31				273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	103,35	-169,96	-62,2							-169,96	-62,2%	

1.4.5	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская"	126,09	0,00	126,09	126,09	49,04	41,16	4,61	20,31	14,79	7,98	29,64	56,64		77,06	21,66	
1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения	362,90	0,00	362,90	54,43	4,69	0,00	1,31	0,00	3,38	54,43	0,00	0,00		358,21	-54,43	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.4.10	Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения	68,48	0,00	68,48	10,27	11,83	0,00	0,03	0,00	0,09	10,27	11,72	0,00		56,64	1,45	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.4.11	Строительство 2-х трансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	82,51	0,00	82,51	82,51	37,80	6,47	9,24	6,90	5,02	42,95	23,54	26,19		44,71	-19,40	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.	54,17	0,00	54,17	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,83		54,17	0,00	
1.6.1	Установка новых БСК в центры нагрузок	54,17	0,00	54,17	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83		54,17	0,00	
СЕГО по инвестиционной программе, в том чис		1147,53	0,00	1147,53	595,32	111,01	47,63	15,79	58,88	25,75	205,42		283,38		1036,52	-135,94	