

Утверждаю  
Первый заместитель  
генерального директора -  
главный инженер  
АО "Самаранефтегаз"  
Н.А. Осташков



2019 год

М.П.

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за I квартал	2019	года
--------------	------	------

Акт о реализации инвестиционной программы

Акционерное Общество "Самаранефтегаз"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации:	2019	год
---------------------------	------	-----

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам	Причины отклонений
					Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		
1.1	Самарская область																		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе	453,38	0,00	453,38	311,17	0,60	0,00	0,60	31,67		89,79		189,72		452,78	0,60			
1.2.2	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	36,56	0,00	36,56	36,56	0,13	0,00	0,13	17,37		2,95		16,23		36,43	0,13			
1.2.3	Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская"	26,20	0,00	26,20	26,20	0,11	0,00	0,11	4,45		13,35		8,40		26,09	0,11			
1.2.4	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	164,28	0,00	164,28	26,20	0,26	0,00	0,26	9,84		16,36		0,00		164,03	0,26			
1.2.29	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех)	226,34	0,00	226,34	222,21	0,11	0,00	0,11	0,00		57,12		165,09		226,23	0,11			
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	639,98	0,00	639,98	273,31	15,19	47,63	15,19	27,21		115,63		82,84		624,79	-32,44	Освоение финансирования планируется в последующих кварталах		
1.4.5	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырьская"	126,09	0,00	126,09	126,09	4,61	41,16	4,61	20,31		7,98		56,64		121,48	-36,55	Освоение финансирования планируется в последующих кварталах		

1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения	362,90	0,00	362,90	54,43	1,31	0,00	1,31	0,00	54,43		0,00	361,59	1,31	
1.4.10	Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения	68,48	0,00	68,48	10,27	0,03	0,00	0,03	0,00	10,27		0,00	68,45	0,03	
1.4.11	Строительство 2-х трансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-51Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулецовская"	82,51	0,00	82,51	82,51	9,24	6,47	9,24	6,90	42,95		26,19	73,28	2,77	Освоение финансирования планируется в последующих кварталах
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.	54,17	0,00	54,17	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,83	54,17	0,00	
1.6.1	Установка новых БСК в центры нагрузок	54,17	0,00	54,17	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,83	54,17	0,00	
СЕГО по инвестиционной программе, в том числе		1147,53	0,00	1147,53	595,32	15,79	47,63	15,79	58,88	205,42		283,38	1131,74	-31,84	