



2019 год
М.П.

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 1 квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы
Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
рекапитлы решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в балансом уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
				в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	млн. рублей (без НДС)	%			
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.1	Самарская область																					
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч.	н/д	0,00	н/д	453,38	263,71	0,00	0,00	0,00	3,91		38,95		220,85		н/д	453,38	0,00	-			
1.2	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	н/д	0,00	н/д	36,56	30,98	0,00	0,00	0,00	3,91		17,22		9,86		н/д	36,56	0,00	-			
1.2.1	Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская"	н/д	0,00	н/д	26,20	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00		10,85		11,35		н/д	26,20	0,00	-			
1.2.3	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тышлевская"	н/д	0,00	н/д	164,28	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00		10,88		11,33		н/д	164,28	0,00	-			
1.2.4	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех)	н/д	0,00	н/д	226,34	188,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		188,32		н/д	226,34	0,00	-			
1.2.29	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	н/д	236,64	н/д	639,98	231,62	18,41	36,44	18,41	60,56		0,00		134,63		н/д	621,56	-18,02	-49%	Освоение кап. вложений планируется в последующих кварталах		
1.4	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА	н/д	119,58	н/д	126,09	106,86	14,43	32,11	14,43	0,00		0,00		74,75		н/д	111,66	-17,67	-55%	Освоение кап. вложений планируется в последующих кварталах		
1.4.5	Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырская"	н/д	119,58	н/д	126,09	106,86	14,43	32,11	14,43	0,00		0,00		74,75		н/д	111,66	-17,67	-55%	Освоение кап. вложений планируется в последующих кварталах		

1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабукуловского месторождения	н/д	0,00	н/д	362,90	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	362,90	0,00	-	
1.4.10	Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ-35 кВ Карабукуловского месторождения	н/д	0,00	н/д	68,48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	68,48	0,00	-	
1.4.11	Строительство 2-трансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	н/д	117,07	н/д	82,51	69,93	3,98	4,33	3,98	0,00	60,56	0,00	5,04	78,53	-0,35	н/д	78,53	-0,35	-8%	Освоение кап. вложений планируется в последующих кварталах
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.	н/д	0,00	н/д	54,17	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	54,17	0,00	н/д	54,17	0,00	-	
1.6.1	Установка новых БСК в центры нагрузок	н/д	0,00	н/д	54,17	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	54,17	0,00	н/д	54,17	0,00	-	
ИТОГО по инвестиционной программе, в том числе			236,64		1147,53	504,51	18,41	36,44	18,41	64,46	38,95	364,66	1 129,12	-18,02	-49%					