



квартал	2019	2023
IV		

Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020

Утвержденные главные значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 936 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов" (раздел 1.1.1. Инвестиционная программа).

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Планируемая стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года 2019 года в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
				в абсолютном уровне цен	в процентном выражении	Всего	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в абсолютном уровне цен	в процентном выражении	млн. рублей (без НДС)	%				
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					План	Факт		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.1	Самарская область																					
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, в т.ч.	н/д	0,00	н/д	453,38	263,71	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	38,95	0,00	220,85	0,00	н/д	453,38	-3,91	-			
1.2.1	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Луговое"	н/д	0,00	н/д	36,56	30,98	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	17,22	0,00	9,86	0,00	н/д	36,56	-3,91	-	Несоответствия поставок МТР		
1.2.2	Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Грибуновская"	н/д	0,00	н/д	26,20	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	11,35	0,00	н/д	26,20	0,00	-	1. Проведение повторных переговоров, в связи не достигнем необходимого уровня цен. Заказчика. 2. Несоответствия поставок МТР		
1.2.3	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тинашевская"	н/д	0,00	н/д	164,28	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	11,33	0,00	н/д	164,28	0,00	-	1. Проведение повторных переговоров, в связи не достигнем необходимого уровня цен. Заказчика 2. Несоответствия поставок МТР		
1.2.4	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (2 участка)	н/д	0,00	н/д	226,34	188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,32	0,00	н/д	226,34	0,00	-	Проведение повторных переговоров, в связи не достигнем необходимого уровня цен. Заказчика		
1.2.29	Прочие новые строительство объектов электросетевого назначения	н/д	236,64	н/д	639,98	231,62	78,69	36,44	18,41	60,56	15,13	0,00	25,41	134,63	19,73	н/д	561,29	-45,42	-			

1.4.5	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км.	м/д	119,58	м/д	126,09	106,86	42,74	32,11	14,43	0,00	4,49	0,00	13,67	74,75	10,15	м/д	83,36	4,49	-	Исходящая поставка МТР
1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. Строительство ПС 35/10кВ Карабукловского месторождения	м/д	0,00	м/д	362,90	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00	м/д	362,90	0,00	-	Снятие с закупок процедур, в связи с последующим формированием единого лота для последующего начала закупок процедур компетенции ЦАУК
1.4.10	Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабукловского месторождения	м/д	0,00	м/д	68,48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	м/д	68,48	0,00	-	Снятие с закупок процедур, в связи с последующим формированием единого лота для последующего начала закупок процедур компетенции ЦАУК
1.4.11	Строительство 2-трансформаторной ПС 2*4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АРВ 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кузнецкая"	м/д	117,07	м/д	82,51	69,93	35,95	4,33	3,98	60,56	10,65	0,00	11,74	5,04	9,57	м/д	46,56	-49,91	-	Исходящая поставка МТР
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.	м/д	0,00	м/д	54,17	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	м/д	54,17	0,00	-	Исходящая поставка МТР
1.6.1	Установка новых БСК в котлы нагретых	м/д	0,00	м/д	54,17	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0	м/д	54,17	0,00	-	Реализация проекта переноса на последующие отчетные периоды
СЕТО по инвестиционной программе, в том числе																				
																		1 068,85	-49,33	-