


Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора по производству -
главный инженер
АО "Самарнефтегаз"
В.В. Сидоренко

(подпись)
2021 год
М П



Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2020

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное Общество "Самарнефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самарнефтегаз" на 2019-2021 годы
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N															Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений
			План									Факт										
			Всего									Всего						НМА		основные средства		
			НМА	основные средства								НМА	основные средства									
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВхА		Маур	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВхА	Маур		км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)				
1	2	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	7	8	9	11		
1.1	Самарская область																					
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч.	1152,14	н/д	616,78	0,00	0,00	5,00	0,00	18,00	н/д	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-518,92			
1.2.2	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лутань"	30,98	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	0,00	Строительство перенесено на 2021 год		
1.2.3	Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская"	22,21	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	0,00	Строительство перенесено на 2021 год		
1.2.4	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	139,22	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	0,00	Строительство перенесено на 2021 год		
1.2.29	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех)	191,82	н/д	3,50	0,00	0,00	5,00	0,00	4,00	н/д	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	94,36	Ввод объекта перенесено на 2022 год		
1.2.6	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	14,54	н/д	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-8,00	Строительство перенесено на 2021 год		
1.2.5	Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская"	110,52	н/д	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-11,46	Строительство перенесено на 2022 год		
1.2.6	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	248,44	н/д	218,20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-218,20	Строительство перенесено на 2022 год		
1.2.7	Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная"	154,37	н/д	154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-154,37	Строительство перенесено на 2023 год		
1.2.9	Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская"	240,04	н/д	221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-221,24	Строительство перенесено на 2023 год		
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	3071,90	н/д	1902,48	8,00	0,00	51,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-1902,48			
1.4.5	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская"	106,86	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	0,00	Изменения в производственной программе		
1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения	307,54	н/д	261,41	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-261,41	Строительство перенесено на 2023 год		
1.4.10	Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения	58,03	н/д	49,33	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-49,33	Строительство перенесено на 2023 год		

1.4.11	Строительство 2-х трансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установ-ка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	69,93	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	0,00	Изменения в производственной программе
1.4.1	Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская"	460,14	н/д	296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-296,15	Строительство перенесено на 2021 год
1.4.2	Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская"	460,14	н/д	296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-296,15	Строительство перенесено на 2021 год
1.4.3	Строительство двухтрансформаторной ПС 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская"	640,74	н/д	544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-544,63	Изменения в производственной программе
1.4.4	Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ	184,20	н/д	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-101,31	Строительство перенесено на 2022 год
1.4.7	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА ПС 35/10 кВ "Лещевская"	244,92	н/д	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-4,36	Строительство перенесено на 2022 год
1.4.8	Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении	211,40	н/д	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-21,14	Строительство перенесено на 2022 год
1.4.12	Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская"	328,01	н/д	328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-328,01	Строительство перенесено на 2021 год
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.	45,91	н/д	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-9,18	
1.6.1	Установка новых БСК в центры нагрузок	45,91	н/д	9,18						н/д	0,00						н/д	н/д	-9,18	Реализация проекта перенесена на последующие периоды
СЕГО по инвестиционной программе, в том чис		4269,94		2528,43	8,00	0,00	56,00	0,00	18,00		97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	-2430,57	