



Утверждаю
Генеральный директор -
Главный инженер
АО "Самаранефтегаз"
Н.А. Остапов

2019 год
М.П.

Форма 11 Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

за II квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
закрыты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную програ

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего (год 2019)																				
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет		Федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет	Федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет	Федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
			млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1	Самарская область																						
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч.		311,17			19,26	291,91	0,00	0,00	0,00	0,13	2,96	-308,09	-99,0					-19,13	-99,3%	-288,95	-99,0%	
1.2.2	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	RK_OA_SNG_02	36,56			19,26	17,30				0,13	0,00	-36,43	-99,7					-19,13	-99,3%	-17,30	-100,0%	
1.2.3	Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская"	RK_OA_SNG_03	26,20				26,20					1,61	-24,59	-93,8							-24,59	-93,8%	
1.2.4	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	RK_OA_SNG_04	26,20				26,20					0,85	-25,35	-96,7							-25,35	-96,7%	
1.2.29	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех)	RK_OA_SNG_19	222,21				222,21					0,49	-221,72	-99,8							-221,72	-99,8%	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего		273,31				273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	-234,86	-85,9							-234,86	-85,9%	

1.4.5	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская"	NS_OA SNG_06	126,09				126,09					19,40	-106,70	-84,6						-106,70	-84,6%	
1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения	NS_OA SNG_10	54,43				54,43					4,69	-49,75	-91,4						-49,75	-91,4%	
1.4.10	Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения	NS_OA SNG_11	10,27				10,27					0,12	-10,16	-98,9						-10,16	-98,9%	
1.4.11	Строительство 2-х трансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	NS_OA SNG_17	82,51				82,51					14,25	-68,26	-82,7						-68,26	-82,7%	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.		10,83				10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,83	-100,0				0,00		-10,83	-100,0%	
1.6.1	Установка новых БСК в центры нагрузок	PES_OA SNG_DD_2 а	10,83				10,83					0,00	-10,83	-100,0						-10,83	-100,0%	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			595,32			19,26	576,06	0,00	0,00	0,00	0,13	41,41	-553,78	-93,0				-19,13	-99,3%	-534,65	-92,8%	