

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора по
производству -
главный инженер
АО "Самаранефтегаз"
Н.А. Остинков

(подпись)
" 11 " 11 2019 год

М.П.

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за III квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам	Причины отклонений
					Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал				
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
1.1	Самарская область																
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе	453,38	0,00	453,38	311,17	7,66	0,00	0,60	31,67	2,48	89,79	4,57	189,72		445,72	-85,22	
1.2.2	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	36,56	0,00	36,56	36,56	1,23	0,00	0,13	17,37	0,00	2,95	1,11	16,23		35,32	-1,85	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.2.3	Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская"	26,20	0,00	26,20	26,20	3,32	0,00	0,11	4,45	1,50	13,35	1,71	8,40		22,88	-11,65	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.2.4	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	164,28	0,00	164,28	26,20	1,82	0,00	0,26	9,84	0,60	16,36	0,97	0,00		162,46	-15,39	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.2.29	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех)	226,34	0,00	226,34	222,21	1,28	0,00	0,11	0,00	0,38	57,12	0,79	165,09		225,06	-56,33	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	639,98	0,00	639,98	273,31	103,36	47,63	15,19	27,21	23,27	115,63	64,90	82,84		536,62	-50,73	

1.4.5	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская"	NS_OA SNG_06	126,09				126,09					49,04	-77,06	-61,1						-77,06	-61,1%	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ	
1.4.9	Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения	NS_OA SNG_10	54,43				54,43					4,69	-49,75	-91,4						-49,75	-91,4%	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ	
1.4.10	Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения	NS_OA SNG_11	10,27				10,27					11,83	1,56	15,2						1,56	15,2%	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ	
1.4.11	Строительство 2-х трансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	NS_OA SNG_17	82,51				82,51					37,80	-44,71	-54,2						-44,71	-54,2%	Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.		10,83				10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,83	-100,0						-10,83	-100,0%		
1.6.1	Установка новых БСК в центры нагрузок	PES_OA SNG_DD_2 a	10,83				10,83					0,00	-10,83	-100,0						-10,83	-100,0%		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			595,32			19,26	576,06	0,00	0,00	0,00	1,23	109,78	-484,31	-81,4					-18,03	-93,6%	-466,28	-80,9%	