

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
(представляется ежегодно)**

Первый заместитель  
генерального директора -  
главный инженер

АО "Самаранефтегаз"  
Н.А. Останков

(подпись)  
"16" 02 2018 года

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей	Введено (оформ- лено актами ввода в эксплуа- тацию) млн. рублей	Остаток профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД	уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур	
	ВСЕГО	110,32	209,68	102,56	98,20	64,06	41,37	-107,125		0,00	0,00	
1	Техническое перевоору- жение и реконструкция											
1.1	Техническое перевоору- жение	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	33,61	-84,95		0,00	0,00	
1	ПС 110/35/6кВ "Тимашевская"	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,25	0%	0,00	0,00	Исключен из производственной программы
2	ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская"	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,70	0%	0,00	0,00	Исключен из производственной программы
3	ПС 35/6 кВ "Ключи"	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0%	0,00	0,00	Исключен из производственной программы
4	ПС 35/6 кВ "Западная"	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0%	0,00	0,00	Исключен из производственной программы
5	ПС 110/35/6 кВ "Промысловская" (1 цех)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0%	0,00	0,00	Исключен из производственной программы
6	ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0%	0,00	0,00	Исключен из производственной программы
7	ПС 110/35/6 кВ "Горбуновская"	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0%	0,00	0,00	Исключен из производственной программы
8	Модернизация АИИС КУЭ Система АИИС КУЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	-100%	0,00	0,00	Дополнительный объект 2017 года
1.2	Реконструкция	72,48	122,00	38,13	42,88	9,75	34,35	-83,87		0,00	2,08	

1	Реконструкция ПС 110/35/6 "Козловская"	22,72	0,00	23,67	22,98	0,00	-0,95	23,67	104%	0,00	0,00	
2	Реконструкция ПС 110 кВ «Козловская»	49,76	0,00	3,62	11,81	0,00	46,14	3,62	7%	0,00	0,00	
3	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Екатериновская"	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	-0,49	0,49	0%	0,00	1,04	Дополнительный объект 2017г.
4	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Сургутская"	0,00	0,00	1,36	1,53	1,53	-1,36	1,36	0%	0,00	0,00	Дополнительный объект 2017г.
5	Реконструкция ПС 110/35/6 "Тимашевская"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0%	0,00	0,00	Дополнительный объект 2017г.
6	Реконструкция ПС 110/35/6 Лугань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0%	0,00	1,04	Дополнительный объект 2017г.
7	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	0,00	0,00	0,97	1,10	1,25	-0,97	0,97	0%	0,00	0,00	Дополнительный объект 2017г.
8	Реконструкция ПС 35/6 "Богдановская" в рамках сбора нефти и газа со скважины №71 Западно-Шпильского месторождения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0%	0,00	0,00	Дополнительный объект 2017г.
9	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Ивановская"	0,00	0,00	3,31	3,61	4,62	-3,31	3,31	0%	0,00	0,00	Дополнительный объект 2017г.
10	Реконструкция ПС 35/6 "Широчинская"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0%	0,00	0,00	Дополнительный объект 2017г.
11	Реконструкция ПС 35/6 "Карагайская"	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	-3,23	3,23	0%	0,00	0,00	Дополнительный объект 2017г.
12	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0%	0,00	0,00	Дополнительный объект 2017г.
13	Реконструкция ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0%	0,00	0,00	Дополнительный объект 2017г.
14	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	Дополнительный объект 2017г.
15	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Долматовская"	0,00	0,00	1,48	1,85	2,35	-1,48	1,48	0%	0,00	0,00	Дополнительный объект 2017г.
16	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Казанская"	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,00	0%	0,00	0,00	Исключен из производственной программы
17	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Семеновская"	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	0%	0,00	0,00	Исключен из производственной программы
1.3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	32,49	2,73	48,41	48,41	48,41	-15,92	45,67		0,00	0,00	
	Включение новых БСК											
1	ПС 35/6 кВ Хилки	3,28	0,00	3,85	3,85	3,85	-0,57	3,85	117%	0,00	0,00	
2	ПС 35/6 кВ Ивановская	3,42	0,00	4,00	4,00	4,00	-0,58	4,00	117%	0,00	0,00	

3	ПС 35/6 кВ Марьевская	3,67	0,00	4,32	4,32	4,32	-0,65	4,32	118%	0,00	0,00	
4	ПС 35/6 кВ Город-2	3,21	0,00	3,78	3,78	3,78	-0,57	3,78	118%	0,00	0,00	
5	ПС 35/6 кВ Горбатовская-1	2,81	0,00	3,31	3,31	3,31	-0,50	3,31	118%	0,00	0,00	
6	ПС 35/6 кВ Горбатовская-2	0,00	1,37	3,77	3,77	3,77	-3,77	2,41	0%	0,00	0,00	
7	ПС 35/6 кВ Берендей	0,00	1,37	4,34	4,34	4,34	-4,34	2,98	0%	0,00	0,00	
8	ПС 110/35/6 кВ Мухановская ф-11	3,78	0,00	6,57	6,57	6,57	-2,79	6,57	174%	0,00	0,00	
9	ПС 35/6 кВ Евгеньевская ф-17	5,46	0,00	6,40	6,40	6,40	-0,94	6,40	117%	0,00	0,00	
10	ПС 35/6 кВ Н-Ключевская	3,28	0,00	3,85	3,85	3,85	-0,57	3,85	118%	0,00	0,00	
11	ПС 35/6 кВ Восточная (6 цех).	3,58	0,00	4,21	4,21	4,21	-0,63	4,21	118%	0,00	0,00	
2	Новое строительство											
2.1	Прочее новое строительство	5,35	0,00	16,02	6,91	5,90	-10,67	16,02		0,00	0,00	
1	Отпайка от ВЛ-35 кВ к ПС "Парфеновская"	5,35	0,00	16,02	6,91	5,90	-10,67	16,02	299%	0,00	0,00	Потребовались доп. затраты, повлекшие увеличение финансирования объекта

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Заместитель главного инженера - главный энергетик

Ю. Н. Смирнов