

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Утверждено

Первый заместитель генерального  
директора  
Федерального агентства  
технического регулирования

АО "Самарнефтегаз"  
Останков

(подпись)

2018 года

М.П.



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Освоено (закрыто актами выполне- ния работ)			Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)		Остаток, профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД процедур	Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал								
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт												
	ВСЕГО	491,010	3,776	36,538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,472	32,762	0,00	0,00					
1	Техническое перевооружение и реконструкция																		0,00					
1.1	Техническое перевооружение	147,680	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,001	3,679	0,00	0,00					
	Модернизация АБИС КУЭ Система АБИС КУЭ																							
1		33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	0,00	0%	Объект программы 2017г.				
	Техническое перевооружение ПС 110/356 кВЗ "Мушкетер"																							
2		14,22	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	3,42	0,00	24%	Доинвестицый объект бизнес-плана АО "Самарнефтегаз" 2018-2022 гг				
	Техническое перевооружение ПС 356 кВЗ "Промасловая" (2 мес)																							
3		79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0%	Доинвестицый объект бизнес-плана АО "Самарнефтегаз" 2018-2022 гг				
	Техническое перевооружение ПС 356 кВЗ "Никольская"																							
4		20,36	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,26	0,00	1%	Доинвестицый объект бизнес-плана АО "Самарнефтегаз" 2018-2022 гг				
1.2	Реконструкция	339,554	0,00	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,69	32,86	0,00	0,00					
	Реконструкция ПС 110 кВЗ «Колосовская»																							
1		46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00	0,00	0%	Объект программы 2017г.				
	ПС 356 кВЗ "Кузнецовская"																							
2		100,56	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,56	0,01	0,00	0%	Доинвестицый объект бизнес-плана АО "Самарнефтегаз" 2018-2022 гг				
	ПС 356 кВЗ "Богатыревская"																							
3		140,19	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,34	32,85	0,00	23%	Доинвестицый объект бизнес-плана АО "Самарнефтегаз" 2018-2022 гг				
	Реконструкция ПС 356 кВЗ «Пущарев»																							
4		52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	0,00	0,00	0%	Доинвестицый объект бизнес-плана АО "Самарнефтегаз" 2018-2022 гг				
1.3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	-3,78	0,00	0,00					

1	ПЭС 110/55 кВ: "Мухомовская", хвир	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	-3,78	-100%	0,00	0,00	Объект исключен из производственной программы АО "Самараспецгаз"
---	------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	--

\* В рублях отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетей объектов с разнородным объектом на ПС, ВЛ и КЛ.

Заместитель главного инженера - главный энергетик

  
Ю. Н. Смирнов