

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Первый заместитель  
генерального директора -  
главный инженер  
АО "Самаринфрегат"  
Н.А. Останков

(подпись)

20 16 года  
МП

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)								Освоено (закрото актами выполнено - по факту)				Введено (оформлено актами введено в эксплуатацию)		Остаток, профилироваться по результатам отчетного периода *	млн. рублей	Оклонение ***			Причины отклонений		
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		план	факт	план	факт	план	факт			в том числе за счет	%	уточнения стоимости во результатам универсальной PSD		уточнения стоимости во результатам закупок процедур	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт														план
			план **	факт ***										план	факт									
	ВСЕГО	362,300	98,863	208,399	0	56,000	208,399	0	42,863					97,646	97,646	0,000	153,567	263,437	0	2,084				
	Техническое перевооружение и реконструкция																							
1	Техническое перевооружение	227,112	95,846	104,127	0	56,000	104,127	0	39,846					0,074	0	0	122,985	131,266	0	2,084				
1	ПС 110/35/6 кВ "Лугань" (ВВ-110 кВ, 35/6кВ)	0	15,840	0	0	0	0	0	15,840					0	0	0	0	-15,840	-100%	0	0			В соответствии с разработанной перспективной схемой электрооборудования АО "Самаринфетгаз" техническое перевооружение перенесено на 2018 год
2	ПС 110/35/6 кВ "Мухомовская"	0	11,201	0	0	0	0	0	11,201					0	0	0	0	-11,201	-100%	0	0			В соответствии с разработанной перспективной схемой электрооборудования АО "Самаринфетгаз" техническое перевооружение перенесено на 2017 год
3	ПС 35/6 кВ "БКН" (3 фаз)	4,890	7,000	4,890	0	7,000	4,890	0	0					0	0	0	0	-2,110	-43%	0	1,042			Выполнение СМР собственными силами, без привлечения подрядной организации
4	ПС 35/6 кВ "Кузнецкая"	0	7,000	0	0	7,000	0	0	0					0	0	0	0	-7,000	-100%	0	0			Финансирование перенесено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Жульевская"
5	ПС 35/6 кВ "Кривая Лука"	0	7,000	0	0	7,000	0	0	0					0	0	0	0	-7,000	-100%	0	0			Финансирование перенесено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Клевая"
6	ПС 35/6 кВ "Русская"	4,890	7,000	4,890	0	7,000	4,890	0	0					0	0	0	0	-2,110	-43%	0	1,042			Выполнение СМР собственными силами, без привлечения подрядной организации
7	ПС 35/6 кВ "Кинель-Черасская"	0	7,000	0	0	7,000	0	0	0					0	0	0	0	-7,000	-100%	0	0,000			Финансирование перенесено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Восточно-Колыновская"
8	РУ-6 кВ ДПС "Беляевская"	0	12,805	0	0	0	0	0	12,805					0	0	0	0	-12,805	-100%	0	0			В соответствии с разработанной перспективной схемой электрооборудования АО "Самаринфетгаз" техническое перевооружение перенесено на 2018 год
9	ПС 35/6 кВ "Боголюбов"	9,780	7,000	9,780	0	7,000	9,780	0	0					0	0	0	0	2,780	28%	0	0			Корректировка фактических объемов технологического перевооружения

