

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

утверждаю
Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер
АО "Самаранефтегаз"
Н.А. Останков

(подпись)

"14" 11 20 16 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)		Остаток, профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение ***			Причины отклонений
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	в том числе за счет					уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур		
			план	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт					план	факт							
	ВСЕГО	362,300	98,863	248,361	0,000	56,000	208,399	0,000	39,962	42,863	0,000		160,500	62,855	0,000	0,000	113,605	263,437		0	2,084		
1	Техническое перевооружение в реконструкция	227,112	95,846	130,930	0	56,000	104,127	0,000	26,803	39,846		48,135	48,061	0	0		96,182	131,266		0	2,084		
1.1	Техническое перевооружение																						
1	ПС 110/35/6 кВ "Лугань" (ВВ-110 кВ, 35кВ)	0	15,840	0	0	0	0	0	0	15,840		0	0	0	0	0	0	-15,840	-100%	0	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электроснабжения АО "Самаранефтегаз" техническое перевооружение перенесено на 2018 год
2	ПС 110/35/6 кВ "Мухомовская"	0	11,201	0	0	0	0	0	0	11,201		0	0	0	0	0	0	-11,201	-100%	0	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электроснабжения АО "Самаранефтегаз" техническое перевооружение перенесено на 2018 год
3	ПС 35/6 кВ "БКНС" (3 шх)	4,890	7,000	4,890	0	7,000	4,890	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-2,110	-43%	0	0	1,042	Выполнение СМР собственными силами, без привлечения подрядной организации
4	ПС 35/6 кВ "Кулагинская"	0	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-7,000	-100%	0	0	0	Финансирование перераспределено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Жульковская"
5	ПС 35/6 кВ "Кривая Лука"	0	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-7,000	-100%	0	0	0	Финансирование перераспределено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Клюны"
6	ПС 35/6 кВ "Рассветская"	4,890	7,000	4,890	0	7,000	4,890	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-2,110	-43%	0	0	1,042	Выполнение СМР собственными силами, без привлечения подрядной организации
7	ПС 35/6 кВ "Кинель-Черасская"	0	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-7,000	-100%	0	0,000	0	Финансирование перераспределено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"
8	РУ-6 кВ ДНС "Ветанская"	0	12,805	0	0	0	0	0	0	12,805		0	0	0	0	0	0	-12,805	-100%	0	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электроснабжения АО "Самаранефтегаз" техническое перевооружение перенесено на 2018 год
9	ПС 35/6 кВ "Боголюбовка"	9,780	7,000	9,780	0	7,000	9,780	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2,780	28%	0	0	0	Корректировка фактических объемов технологического перевооружения

