

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Утверждено
Первым заместителем
генерального директора -
главным инженером
АО "Самаринфрегат"
С.А. Осташков



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Остаток финансиро- вания по ре- зультатам отчетного периода *	млн. рублей	Отклонение ***			Объект программы 2017г.
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПДС			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
			план **	факт ****	план	факт	план	факт	план	факт	за отчетный квартал	за отчетный квартал								
																		всего	всего	
	ВСЕГО	492,299	3,780	396,212	0,000	36,539		179,530	3,780	180,143	0,000	0,000	0,000	95,507	399,992	0,00	0,00			
1	Техническое перевооружение и реконструкция																			
1.1	Техническое перевооружение	148,917	0,00	151,21	0,00	3,68		5,64	0,00	141,89	0,00	0,00	17,77	0,00	151,21	0,00	0,00			
1	Модернизация АИИС КУЭ Системы АИИС КУЭ	33,61	0,00	28,14	0,00	0,00		0,00	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	84%	0,00			
2	Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Мушкетер"	14,22	0,00	9,917	0,00	3,42		5,62	0,00	0,88	0,00	0,00	17,77	0,00	9,92	70%	0,00	Дополнительный "Самаринфрегат" 2018-2022 гг		
3	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех)	79,50	0,00	99,47	0,00	0,00		0,00	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	125%	0,00	Дополнительный "Самаринфрегат" 2018-2022 гг		
4	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Нильская"	21,59	0,00	13,677	0,00	0,26		0,02	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	63%	0,00	Дополнительный "Самаринфрегат" 2018-2022 гг		
1.2	Реконструкция	339,602	0,00	245,00	0,00	32,86		173,89	0,00	38,25	0,00	0,00	100,38	0,00	245,00	0,00	0,00			
1	Реконструкция ПС 110 кВ «Абсолютская»	46,14	0,00	5,39	0,00	0,00		5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	12%	0,00	Объект программы 2017г.		
2	ПС 35/6 кВ "Кулеповская"	100,56	0,00	98,91	0,00	0,01		91,43	0,00	7,47	0,00	0,00	100,38	0,00	98,91	98%	0,00	Дополнительный "Самаринфрегат" 2018-2022 гг		
3	ПС 35/6 кВ "Богатырская"	140,24	0,00	124,18	0,00	32,85		76,48	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	124,18	89%	0,00	Дополнительный "Самаринфрегат" 2018-2022 гг		
4	Реконструкция ПС 35/6 кВ «Шумарка»	52,66	0,00	16,53	0,00	0,00		0,60	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	31%	0,00	Дополнительный "Самаринфрегат" 2018-2022 гг		
1.3	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00		0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00			
1	ПС 110/35 кВ "Мушкетер", ввар	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00		0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	100%	0,00	Объект исключен из производственной программы АО "Самаринфрегат"		

* В ценах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Заместитель главного инженера - главный энергетик

Ю.Н. Смирнов