


**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)**

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер
АО "Самаранефтегаз"
И.А. Останков


(подпись)

"13" 02 2017 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей	Введено (оформ- лено актами ввода в эксплуа- тацию) млн. рублей	Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД	уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур	
	ВСЕГО	362,301	98,863	281,476	160,501	0	104,219	263,438		0	2,084	
1	Техническое перевоору- жение и реконструкция											
1.1	Техническое перевоору- жение	227,113	95,846	154,639	48,135	0	96,182	131,267		0	2,084	
1	ПС 110/35/6 кВ "Лугань" (ВВ- 110 кВ, 35кВ)	0	15,840	0	0	0	0	-15,840	-100%	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электрообеспечения АО "Самаранефтегаз" техническое перевооружение перенесено на 2018 год
2	ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	0	11,201	0	0	0	0	-11,201	-100%	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электрообеспечения АО "Самаранефтегаз" техническое перевооружение перенесено на 2018 год
3	ПС 35/6 кВ "БКНС" (3 цех)	4,890	7,000	4,890	0	0	0	-2,110	-43%	0	1,042	Выполнение СМР собственными силами, без привлечения подрядной организации
4	ПС 35/6 кВ "Кулагинская"	0	7,000	0	0	0	0	-7,000	-100%	0	0	Финансирование перераспределено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Желябовская"
5	ПС 35/6 кВ "Кривая Лука"	0	7,000	0	0	0	0	-7,000	-100%	0	0	Финансирование перераспределено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ключи"

6	ПС 35/6 кВ "Рассветская"	4,890	7,000	4,890	0	0	0	-2,110	-43%	0	1,042	Выполнение СМР собственными силами, без привлечения подрядной организации
7	ПС 35/6 кВ "Кинель-Черкасская"	0	7,000	0	0	0	0	-7,000	-100%	0	0	Финансирование перераспределено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"
8	РУ-6 кВ ДНС "Ветлянская"	0	12,805	0	0	0	0	-12,805	-100%	0	0	В соответствии с разработанной
9	ПС 35/6 кВ "Боголюбовка"	9,780	7,000	9,780	0	0	0	2,780	28%	0	0	Корректировка физических объемов технологического перевооружения
10	ПС 35/6 кВ "Черновская"	0	7,000	0	0	0	0	-7,000	-100%	0	0	Финансирование перераспределено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Хилки"
11	ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	4,890	7,000	4,890	0	0	0	-2,110	-43%	0	0	Выполнение СМР собственными силами, без привлечения подрядной организации
12	ПС 35/6 кВ "Желябовская"	4,042	0	4,042	0	0	0	4,042	100%	0	0	Финансирование перераспределено с ПС 35/6 кВ "Кривая Лука"
13	ПС35/6кВ "Ключи"	4,890	0	4,890	0	0	0	4,890	100%	0	0	Финансирование перераспределено с ПС 35/6 кВ "Кулагинская"
14	ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	4,042	0	4,042	0	0	0	4,042	100%	0	0	Финансирование перераспределено с ПС 35/6 кВ "Кинель-Черкасская"
15	ПС 35/6 кВ Хилки	4,890	0	4,890	0	0	0	4,890	100%	0	0	Финансирование перераспределено с ПС 35/6 кВ "Черновская"
16	Реконструкция ПС 110/35/6 "Козловская"	105,637	0	82,918	46,400	0	45,683	105,637	100%	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электроснабжения АО "Самаранефтегаз" техническое перевооружение перенесено на 2018 год
17	Реконструкция ПС 110 кВ «Козловская»	79,162	0	29,407	1,735	0	50,499	79,162	100%	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электроснабжения АО "Самаранефтегаз" техническое перевооружение перенесено на 2018 год

2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	3,017	3,017	0	0	0	2,683	0		0	0	
1	ПС 35/6 кВ "Малиновская"	2,191	2,191	0	0	0	1,857	0	0%	0	0	
2	ПС 35/6 кВ "Озеркинская"	0	0,826	0	0	0	0	-0,826	-100%	0	0	Финансирование перераспределено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Шумалгинская"
3	ПС 35/6 кВ "Шумалгинская"	0,826	0	0	0	0	0,826	0,826	100%	0	0	Финансирование перераспределено с ПС 35/6 кВ "Озеркинская"
2.2	Прочее новое строительство	132,171	0	126,837	112,366	0	5,354	132,171		0	0	
1	ПС 35/6 кВ "Парфеновская"	115,096	0	115,116	96,225	0	0	115,096	100%	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электроснабжения АО "Самаранефтегаз" включено в инвестиционную программу 2016г.
2	Отпайка от ВЛ-35 кВ к ПС "Парфеновская"	17,075	0	11,721	16,141	0	5,354	17,075	100%	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электроснабжения АО "Самаранефтегаз" включено в инвестиционную программу 2016г.

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.