Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора
по производству -
[illegible]

Форма 15 Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)

за IV квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное Общество "Самаранефтегаз"

[illegible]

Год раскрытия информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2021 годов"

(реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу)

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N

**План**

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять выдачу* | Всего: МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | I квартал: МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | II квартал: МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 |
| 1.1 | Сетевые объекты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе | | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Зуевка" | ВК_ОА S003_02 | н/д | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Горбуновская" | ВК_ОА S003_03 | н/д | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | ВК_ОА S003_04 | н/д | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.29 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 шт.) | ВК_ОА S003_19 | н/д | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | | н/д | 20,00 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.8 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Белозерковская" | NS_OA S003_08 | н/д | 12,00 | | 7,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.9 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA S003_10 | н/д | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.10 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA S003_11 | н/д | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.11 | Строительство 2-трансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ 35-5Н Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA S003_17 | н/д | 8,00 | | 8,00 | | | | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. | | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Установка новых БСК в центры нагрузки | РЕЗ_ОА S003_DD_29 | н/д | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе | | | 20,00 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**План (продолжение)**

| Номер группы | III квартал: МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | IV квартал: МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | 12,00 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.4.8 | 12,00 | | 7,30 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.11 | | | | | | | | 8,00 | | 8,00 | | | | 5,00 |
| 1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | 12,00 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

**Факт**

| Номер группы | Всего: МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | I квартал: МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | II квартал: МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.8 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.11 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Факт (продолжение) и отклонения**

| Номер группы | III квартал: МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | IV квартал: МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Отклонение: МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8 |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.4.8 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | -12,00 | | -7,30 | | | | | Несвоевременная поставка МТР |
| 1.4.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.11 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | -8,00 | | -8,00 | | -5,00 | | | Несвоевременная поставка МТР |
| 1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

* Заполняется в случае, если вводный объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять [illegible]